



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

SERVIZIO STRADE



Memero della federazione CSI

RINA

ISO 9001

Sistema Qualità Certificato

Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

INTERVENTO:

DEMOLIZIONE PONTE BARONIA SUL CANALE DESTRA RENO

A CASALBORSETTI

PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP:
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco:
MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio Strade : Ing. ANNA FERRI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. VALERIO BINZONI

PROGETTISTA COORDINATORE:

Geom. MONICA CASADIO

PROGETTISTA OPERE STRADALI:

Geom. MONICA CASADIO

PROGETTISTA OPERE DI VIABILITA' E
SEGNALETICA STRADALE:

Geom. AGNESE CENTOLANI

PROGETTISTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Dott. MARCO SILVESTRINI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Geom. MONICA CASADIO

0 EMISSIONE
Rev. Descrizione:

V.B. M.C. V.B. NOV. 2016
Redatto: Controllato Approvato Data:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Codice Intervento:
PT: 2016/06.05/320

Data:
NOVEMBRE 2016

Codice Elaborato:
R_1010

Scala:

File:

Revisione:

0

Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2			Mese 3				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	40 g											
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g	Z1	3									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g	Z1	2									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1	2									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1	2									
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	Z1	2									
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	3 g	Z1	3									
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	3 g	Z1	3									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1	3									
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2 g		Z1	2								
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	3 g	Z1	3									
Smobilizzo del cantiere	4 g									Z1	4	
demolizioni	9 g											
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	9 g		Z1	9								
lavori stradali	15 g											
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g							Z1	2			
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g							Z1	2			
Pulizia e riprofilatura di pendio	1 g							Z1	1			
Posa di scapolame nelle scarpate	2 g								Z1	2		
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g							Z1	3			
Posa di recinzioni e cancellate	4 g							Z1	4			
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g							Z1	2			
Scavo di sbancamento	6 g						Z1	6				
Posa di segnali stradali	4 g								Z1	4		
Realizzazione di marciapiedi	3 g							Z1	3			
Strutture in elevazione in c.a.	8 g											
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	7 g				Z1	7						
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	7 g				Z1	7						
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	7 g				Z1	7						
IMPIANTI RETE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LINEA RACCOLTA ACQUE	4 g											
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g							Z1	2			
Posa di conduttura elettrica	4 g							Z1	4			
LEGENDA Zona:												