



COMUNE
DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.



MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense – RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe – Museo di Classe
Realizzazione di LabsSpace:
spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale.

Segretario generale
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP.:
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco
MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti

PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti

PROGETTISTA IMPIANTI : Ing. Michela Marchetti

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo

COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo

COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi

RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malta

0	EMISSIONE PRIMA				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Codice intervento: FASC. 2016\214	Codice Edificio: C023	Codice Fase: D/E	Codice Elaborato: CR
Scala:	File: C023-2016_06.05_214-DE-ELC	Data: 01/08/2016	Revisione: R0

Nome attività		Durata	Mese 1		Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9		Mese 10		Mese 11																							
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE			186 g																																											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere		1 g	Z1																																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere		1 g	Z1																																											
Realizzazione della viabilità del cantiere		1 g	Z1																																											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere		1 g	Z1																																											
Montaggio del castello di carico		1 g		Z1																																										
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere		1 g		Z1																																										
Smobilizzo del cantiere		2 g																																												Z1
DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			30 g																																											
Rimozione di intonaci		9 g	Z1																																											
Demolizione di pareti divisorie		1 g			Z1																																									
Demolizione generale di murature a 1 o più teste		4 g		Z1		Z1																																								
Rimozione di infissi		1 g																																												Z1
RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA			9 g																																											
Rimozione di manto di copertura		5 g																																												
Impermeabilizzazione di coperture		1 g																																												
Posa di manto di copertura in lastre di ghiaia lavata		3 g																																												
Realizzazione di opere di lattoneria		1 g																																												
OPERE INTERNE			158 g																																											
Realizzazione di murature		13 g																																												
Formazione di massetto per pavimenti interni		16 g																																												
Formazione intonaci interni (industrializzati)		18 g																																												
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni		4 g																																												
Realizzazione di contropareti e controsoffitti		23 g																																												
Realizzazione di divisori interni		2 g																																												
Realizzazione di pavimento industriale		8 g																																												
Posa di serramenti interni		2 g																																												
Sverniciatura e pulizia delle strutture metalliche		5 g																																												
Verniciatura delle strutture metalliche		8 g																																												
Tinteggiatura di superfici interne		11 g																																												
OPERE IN FACCIATA			2 g																																											
Posa di serramenti esterni		2 g																																												
OPERE TERMOIDRICOSANITARIE			121 g																																											
Pozzetti di ispezione e opere d'arte		16 g																																												
Realizzazione della rete di distribuzione		13 g																																												
Posa di sanitari		6 g																																												
Posa di torrini di estrazione		2 g																																												
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata		15 g																																												
Installazione UTA e F.C		25 g																																												
IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO			23 g																																											
Completamento della rete idrica e degli attacchi per impianto antinx		17 g																																												
Posa di idranti UNI 45		5 g																																												
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI			153 g																																											
Posa di tubi, passerelle portacavi		16 g																																												
Installazione di Quadro di Bassa Tensione		4 g																																												
Realizzazione di impianto elettrico interno		33 g																																												
Realizzazione di impianto telefonico, citofonico e Tx dati		29 g																																												
Realizzazione di impianto rilevazione incendi		27 g																																												
Realizzazione di impianto antintrusione		7 g																																												
IMPIANTO ASCENSORE			5 g																																											
Realizzazione di impianto ascensore		5 g																																												
LEGENDA Zona:																																														
Z1 = ZONA UNICA																																														